

Số: 101/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn tại cuộc họp ngày 29/5/2024 về tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng điểm

Ngày 29 tháng 5 năm 2024, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng điểm.

Dự họp có Giám đốc Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Phó Giám đốc Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công Thương; Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Giám đốc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Yên Sơn, Hàm Yên, Sơn Dương.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tổng hợp về tiến độ thực hiện Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang tính đến ngày 27/5/2024; Dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang (Báo cáo số 153/BC-STNMT ngày 28 tháng 5 năm 2024); Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải báo cáo về tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Dự án xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương (Báo cáo số 111/BC-SGTVT ngày 23 tháng 5 năm 2024); Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Trong tháng 5 năm 2024, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng

điểm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến nay, 24/24 khu tái định cư phục vụ tái định cư Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được 41,83 ha/43,49 ha; chủ đầu tư đang tích cực triển khai tổ chức thi công các hạng mục của Dự án; hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và tài sản trên đất; họp xét bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được 2.476/2.529 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được 2.005 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức (tăng 253 hộ so với kỳ báo cáo trước); có 1.724/2.005 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án được duyệt (tăng 253 hộ so với kỳ báo cáo trước); di chuyển mồ mả được 487/488 ngôi mộ (tăng 02 ngôi mộ so với kỳ báo cáo trước); bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án được 47,33 km/69,7 km (tăng 3,13 km so với kỳ báo cáo trước), đạt 67,9% của Dự án; hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thi công được 7,8 km/8,89 km (trong đó: 4,66 km/5,75 km đoạn qua địa bàn thành phố Tuyên Quang và 3,14 km/3,14 km đoạn qua địa bàn huyện Yên Sơn) đối với Dự án đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; hoàn thành việc kiểm kê, họp xét bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và công khai phương án bồi thường đối với phần diện tích thu hồi xây dựng đường phục vụ sản xuất (địa phận huyện Yên Sơn) của Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, việc đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư và tổ chức giao tái định cư tại thực địa cho các hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương; đang tiếp tục triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào, huyện Sơn Dương.

Tuy nhiên, việc triển khai tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng điểm vẫn còn tồn tại, hạn chế, khó khăn như: ⁽¹⁾ Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang: Việc họp xét, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chi trả kinh phí bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân đã phê duyệt phương án, di chuyển mồ mả (địa bàn thành phố Tuyên Quang); việc chủ động giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền; việc hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư; việc giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đắp của khu tái định cư còn chậm so với chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; diện tích đất lúa thực tế thu hồi tăng so với diện tích đất lúa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất; kinh phí phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn thiếu ..; ⁽²⁾ Dự án đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ: Việc hoàn thành

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư (địa phận thành phố Tuyên Quang) còn chậm chưa đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (còn 20 hộ gia đình, cá nhân chưa nhận kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng); ⁽³⁾ Dự án đầu tư xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương: Việc di dời hạ tầng kỹ thuật nằm trong ranh giới thực hiện dự án, công tác về bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất của tổ chức đang quản lý, sử dụng còn chậm; việc thi công phá đá nền đường gặp nhiều khó khăn; ⁽⁴⁾ Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Tiến độ thực hiện việc thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích thu hồi bổ sung tuyến đường dân sinh, đường phục vụ sản xuất, việc bồi thường khắc phục tổn thất cho các hộ bị ảnh hưởng do quá trình thi công còn chậm; ⁽⁵⁾ Dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang: Việc hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích thu hồi bổ sung, di chuyển hạ tầng kỹ thuật (đường điện 110 KV, 220 KV) chưa hoàn thành; ⁽⁶⁾ Dự án tuyến đường từ thị trấn Sơn Dương đi xã Tân Trào, huyện Sơn Dương: Chưa được Trung ương phân bổ vốn

Để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng tiến độ thực hiện các Dự án, yêu cầu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Văn bản đã ban hành. Tiếp tục xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng điểm là nhiệm vụ hết sức quan trọng của tỉnh, phải được ưu tiên và tập trung cao độ để thực hiện, đồng thời cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang

1.1. Ủy ban nhân dân các huyện: Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang

1.1.1. Đối với việc xây dựng khu các khu tái định cư

Khẩn trương giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc hoàn thành công tác, giải phóng mặt bằng; đôn đốc các nhà thầu tập trung thiết bị, máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng các khu tái định cư để giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân phải tái định cư đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang theo đúng chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

1.1.2. Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

- Khẩn trương thực hiện hoàn thành việc họp xét, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân còn lại nằm trong ranh giới thu hồi đất của Dự án; tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án được phê duyệt và theo quy định.

- Chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án đúng tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công liền tuyến, xuyên tuyến. Việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và theo nguyên tắc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tại các Văn bản đã ban hành.

- Tập trung ưu tiên chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các vị trí điểm nghẽn, nút thắt để thi công liền tuyến, xuyên tuyến. Vị trí, thời gian hoàn thành giải phóng mặt bằng cần tập trung thực hiện theo đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Báo cáo số 588/BQLDA-KHTC ngày 23 tháng 5 năm 2024 (*Có danh sách chi tiết kèm theo*).

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất lúa bổ sung để trình cấp cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công thực hiện Dự án; trong đó tập trung thực hiện đối với các hộ gia đình, cá nhân đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhưng chưa nhận kinh phí bồi thường. Phân công lãnh đạo thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án trên địa bàn đảm bảo tiến độ, đúng quy định.

- Ủy ban nhân dân: huyện Hàm Yên, thành phố Tuyên Quang chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, khẩn trương rà soát đối với toàn bộ diện tích đất có nguồn gốc là đất của các Nông Lâm trường nằm trong ranh giới thu hồi đất của Dự án theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét cụ thể; thời gian hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2024.

- Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang: Khẩn trương chỉ đạo hoàn thành dứt điểm việc di chuyển mô mã thuộc phạm vi thực hiện Dự án.

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn: Đôn đốc nhà thầu thi công hoàn thiện hồ sơ về việc điều chuyển đất đắp tại các khu dân cư trên địa bàn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, tham mưu theo quy định.

1.2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

- Khẩn trương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành phê duyệt bản đồ thu hồi đất của Dự án để Ủy ban nhân dân huyện, thành phố hoàn thành việc phê duyệt thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân: huyện Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang trong việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án. Tiếp nhận mặt bằng để giao cho nhà thầu tổ chức thi công theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang khẩn trương lập, hoàn thiện hồ sơ đề nghị chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất lúa bổ sung gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đề trình cấp có thẩm quyền xem xét chấp thuận theo quy định.

1.3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Khẩn trương tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đắp của các khu tái định cư trên địa bàn huyện Yên Sơn theo quy định; thời gian hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2024.

- Khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh hoàn thành phê duyệt bản đồ thu hồi đất của Dự án.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với đất có nguồn gốc là đất của các Nông Lâm trường theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 6 năm 2024. Tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân: huyện Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của Dự án; kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh hoàn lập, thiện hồ sơ đề nghị chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất lúa bổ sung và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét chấp thuận theo quy định.

1.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét tham mưu việc điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư của các tiểu dự án đảm bảo đồng bộ, toàn diện và phù hợp theo đúng quy định của pháp luật.

1.5. Sở Tài chính: Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ khó khăn về kinh phí phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Ủy ban nhân dân: huyện Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang từ nguồn Quỹ phát triển đất để chi trả cho các hộ gia đình, cá nhân đã được phê duyệt phương án nhưng chưa có kinh phí để chi trả đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

1.6. Sở Công Thương: Chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Bộ Công thương khẩn trương tham mưu hoàn thành việc phê duyệt hồ sơ thẩm định phương án di chuyển hạ tầng đường điện nằm trong ranh giới thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2024.

1.7. Tổ công tác số 333: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với địa bàn huyện: Yên Sơn, Hàm Yên và thành phố Tuyên Quang, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

1.8. Về chế độ báo cáo: Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 83/TB-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2024.

2. Đối với Dự án đường từ khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến QL.2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ

2.1. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư Đát Khế, phường Mỹ Lâm để giao đất cho các hộ gia đình phải di chuyển chỗ ở; tập trung hoàn thành việc thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân còn lại thuộc Dự án,

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng, khẩn trương nhận kinh phí bồi thường bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án. Trường hợp không chấp hành phải có biện pháp quyết liệt để thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định, trước mắt tập trung thực hiện đối với các hộ gia đình, cá nhân không thuộc trường hợp thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở.

2.2. Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn: Tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình còn lại khẩn trương hoàn thành việc tháo dỡ, di chuyển vận kiến trúc nằm trong phạm vi thực hiện Dự án. Trường hợp không chấp hành phải có biện pháp thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định.

3. Đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương

3.1. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương: Khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc để thực hiện giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân còn lại của Dự án và tạo điều kiện thuận lợi nhất theo quy định để các hộ hoàn thiện các thủ tục có liên quan sớm ổn định chỗ ở.

3.2. Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh:

- Khẩn trương hoàn thành việc di dời hạ tầng kỹ thuật nằm trong ranh giới thực hiện Dự án và công tác về bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất của tổ chức đang quản lý, sử dụng.

- Rà soát, đánh giá tính khả thi của việc thi công phá đá nền đường; trường hợp không đảm bảo tính khả thi thì nghiên cứu có giải pháp thực hiện đảm bảo khả thi và tiến độ của Dự án.

4. Đối với Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

4.1. Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tập trung thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích thu hồi xây dựng tuyến đường dân sinh, đường phục vụ sản xuất theo quy định.

4.2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích thu hồi xây dựng tuyến đường dân sinh, đường phục vụ sản xuất; thực hiện việc bồi thường khắc phục tổn thất cho các hộ bị ảnh hưởng do quá trình thi công đối với toàn bộ Dự án theo quy định.

- Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành các hạng mục còn lại của Dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Đối với Dự án xây dựng đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi Trung tâm huyện Yên Sơn Km14 QL2 Tuyên Quang - Hà Giang

5.1. Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang: Tập trung thực hiện hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất thu hồi còn lại; di chuyển hạ tầng kỹ thuật của Dự án.

5.2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

- Khẩn trương rà soát, hoàn thiện bản đồ thu hồi đất để cung cấp cho Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với phần diện tích đất thu hồi còn lại theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành các hạng mục còn lại của Dự án; việc di chuyển hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi thực hiện Dự án đảm bảo tiến độ.

5.3. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang tham mưu thực hiện việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc di chuyển đường điện nằm trong phạm vi thực hiện Dự án theo quy định.

6. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Xây dựng; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện: Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong việc giải ngân vốn đầu tư và thực hiện nội dung chỉ đạo tại thông báo này; chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền, kịp thời tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết theo quy định.

7. Đề nghị thường trực Huyện ủy: Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và Thành ủy Tuyên Quang tiếp tục quan tâm, phối hợp chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, đảm bảo tiến độ thi công Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và các dự án giao thông trọng điểm nêu trên.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy
 - Thường trực HĐND tỉnh
 - Chủ tịch UBND tỉnh
 - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Thường trực Thành ủy
 - Thường trực Huyện ủy Yên Sơn
 - Thường trực Huyện ủy Hàm Yên
 - Thường trực Huyện ủy Sơn Dương
 - Các cơ quan, đơn vị dự họp;
 - Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, KT.(Qkt).
- (báo cáo);
- (P/h chỉ đạo);

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Xuân Nho

DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH CÒN VƯỚNG MẮC GPMB

DỰ ÁN CAO TỐC TUYẾN QUANG - HÀ GIANG (GIAI ĐOẠN 1), ĐOẠN QUA TỈNH TUYẾN QUANG

(Kèm theo Thông báo số 101/TB-UBND ngày 29/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Họ và tên	Thôn, tổ	Lý trình	Lý do chưa nhận tiền	Đề xuất tiến độ					
					Từ ngày 25/4 - 10/6		Từ ngày 10/6 - 25/6		Từ ngày 25/6 - 10/7	
					Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên
A	Địa phận thành phố Tuyên Quang									
I	Xã Kim Phú									
1	Phạm Văn Lâm	Thôn 24	Km10+250	Kiến nghị về diện tích thu hồi, Hội đồng bồi thường đã kiểm tra điều chỉnh			X	Thi công thông tuyến, liên tuyến		
2	Vũ Thị Tâm	Thôn 24	Km10+350	Đề nghị thu hồi trọn thửa, lý do diện tích còn lại nhỏ. Hội đồng bồi thường đang xem xét			X	Thi công thông tuyến, liên tuyến		
3	Chu Thị Ôn	Thôn 24	Km10+400	Chưa trả tiền GPMB do đất của gia đình đang có tranh chấp			X	Thi công thông tuyến, liên tuyến		
4	4 hộ thu hồi đất đợt 6	Thôn 25	Km10+450	Chưa hoàn thiện bản đồ, vượt hạn mức chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa					X	Thi công thông tuyến, liên tuyến
5	Hoàng Thị Bông (Bùi Đức Quang)	Thôn 17	Km12+250	Kiến nghị về diện tích thu hồi, Hội đồng bồi thường đã kiểm tra điều chỉnh			X	Thi công thông tuyến, liên tuyến		
6	Trần Thị Tạy	Thôn 17	Km12+250	Kiến nghị về diện tích thu hồi			X	Thi công thông tuyến, liên tuyến		
7	Trần Thị Kính	Thôn 17	Km12+250	Chờ điều chỉnh quyết định thu hồi			X	Thi công thông tuyến, liên tuyến		
8	6 hộ thu hồi đất ở khu đầu giá quyền sử dụng đất xóm 17	Thôn 17	Km12+250	Thu hồi đợt 6, chưa hoàn thiện Biên bản họp xét			X	Thi công thông tuyến, liên tuyến		

STT	Họ và tên	Thôn, tổ	Lý trình	Lý do chưa nhận tiền	Đề xuất tiến độ					
					Từ ngày 25/4 - 10/6		Từ ngày 10/6 - 25/6		Từ ngày 25/6 - 10/7	
					Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên
9	Các hộ gia đình Ninh Văn Phú, Ngô Thị Hồng Trần Đức Ký	Thôn 17	Km12+800	Đã nhận bồi thường cây trên đất nhưng đang tranh chấp đất, Tòa án đang giải quyết			X	Để có mặt bằng thi công cầu vượt Kim Phú		
10	Tô Văn Học	Thôn 19	Km13+800	Kiến nghị về đơn giá + mật độ cây trồng	X	Đoạn cần đắp đất thông tuyến				
11	Vi Văn Nhâm, Vi Thị Nhung	Thôn 19	Km13+800	Kiến nghị đơn giá + mật độ cây trồng + giao đất tái định cư	X	Đoạn cần đắp đất thông tuyến				
12	Vi Sỹ Ty	Thôn 19	Km13+ 850	Kiến nghị về đơn giá + mật độ cây trồng	X	Đoạn cần đắp đất thông tuyến				
13	Nguyễn Thị Hương	Thôn 20	Km14+800	Chờ điều chỉnh quyết định thu hồi	X	Đoạn cần đắp đất thông tuyến				
II	Phường Mỹ Lâm									
1	Hoàng Văn Ngọc	Tổ 1	Km11+600	Đề nghị giao tái định cư (do gần đường Cao tốc nên không sinh sống được)	X	Thi công thông tuyến, liên tuyến				
2	Nguyễn Văn Hòa	Tổ 1	Km12+00	Đề nghị bồi thường vật kiến trúc (mộ, hàng rào, ăng đing hương đá xê Ninh Bình)			X	Thi công thông tuyến, liên tuyến		
3	Phạm Thị Khang	Tổ 1	Km12+140	Điều chỉnh địa chỉ thường trú	X	Thi công thông tuyến, liên tuyến				
4	Phạm Văn Hùng	Tổ 1	Km12+00	Đang để lại điều chỉnh (Không hỗ trợ chuyển đổi nghề 2 lần đối với đất giao khoán do gia đình thuộc đối tượng nghi mất sức)	X	Thi công thông tuyến, liên tuyến				
5	Đình Văn Chinh	Tổ 1	Km12+00	Đề nghị bồi thường hàng rào lưới B40, bồi thường khoai sọ	X	Thi công thông tuyến, liên tuyến				
6	Nguyễn Thị Xuyên và ông Nguyễn Thành Đồng	Thôn 1 xã Kim Phú	Km12+140	Do tài sản chung nhưng vợ chồng đã ly hôn	X	Thi công thông tuyến, liên tuyến				
7	Vũ Mạnh Tuấn	Tổ 1	Km12+140	Đề nghị bồi thường hàng rào lưới B40, bồi thường khoai sọ	X	Thi công thông tuyến, liên tuyến				

STT	Họ và tên	Thôn, tổ	Lý trình	Lý do chưa nhận tiền	Đề xuất tiến độ					
					Từ ngày 25/4 - 10/6		Từ ngày 10/6 - 25/6		Từ ngày 25/6 - 10/7	
					Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên
B	Địa phận huyện Yên Sơn									
I	Xã Nhữ Khê									
1	Chưa chi trả bồi thường trên toàn xã (3,3km)	7 thôn	Km0+00-Km3+300	Đã phê duyệt bồi thường 3/7 thôn; nhưng vượt kinh phí tổng mức đầu tư Tiểu dự án nên chưa có kinh phí chi trả	X	Thi công thông tuyến, liền tuyến				
I	Xã Chân Sơn									
1	Lâm Văn Ngân	Thôn Động Sơn	Km16+400	Kiểm kê thiếu vật kiến trúc, đơn giá bồi thường thấp (đã kiểm kê bổ sung vật kiến trúc). Nhưng cũng chưa nhất trí			X	Thi công hầm trui dân sinh		
2	Đất tổ chức (Hội người cao tuổi thôn Động Sơn)	Thôn Động Sơn	Km16+700	Đề nghị được bồi thường đất tổ chức.	X	Thi công thông tuyến, liền tuyến				
3	Vương Văn Mạnh	Thôn Động Sơn	Km16+700	Vướng mắc đất không có sổ, gia đình yêu cầu đưa đất chưa có sổ chuyển thành đất trồng cây lâu năm (hội đồng GPMB đề nghị đưa vào đất rừng SX).	X	Thi công thông tuyến, liền tuyến				
4	Tạ Văn Cầu	Thôn Kim Sơn	Km17+320	Kiến nghị đơn giá bồi thường cây, kiểm kê thiếu cây	X	Thi công thông tuyến, liền tuyến				
5	Vi Văn Thú	Thôn Kim Sơn	Km17+350	Do đất trong sổ là đất 5% của UB, diện tích khoảng 90m ² , diện tích đo thu hồi thực tế là gần 200m ² , hộ gia đình có ý kiến trả lại phần đất 5% và bồi thường phần đất khai hoang (hơn 100m ² giáp suối)	X	Thi công thông tuyến, liền tuyến				
6	Dinh Văn Tuất, Nguyễn Thị Minh	Thôn Kim Sơn	Km17+520	Do gia đình xây nhà trên đất trồng cây hàng năm, chưa có sổ đỏ. Hội đồng bồi thường đang xác minh để hỗ trợ. Gia đình yêu cầu bồi thường nhà thì mới nhận bồi thường đất ruộng			X	Thi công hầm chui dân sinh		

STT	Họ và tên	Thôn, tổ	Lý trình	Lý do chưa nhận tiền	Đề xuất tiến độ					
					Từ ngày 25/4 - 10/6		Từ ngày 10/6 - 25/6		Từ ngày 25/6 - 10/7	
					Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên
7	Nguyễn Văn Lương	Thôn Kim Sơn	Km17+500	Do kiểm kê thiếu cây, đã kiểm kê bổ sung, gia đình lại thắc mắc đơn giá bồi thường thấp			X	Thi công hầm chui dân sinh		
8	Tướng Văn Chính	thôn Đồng Giàn	Km18+100	Xây nhà trên đất cây hàng năm. Hội đồng bồi thường đang xác minh để hỗ trợ. Gia đình ông Chính yêu cầu bồi thường nhà thì mới nhận bồi thường đất rừng			X	Thi công thông tuyến, liên tuyến		
9	Đặng Văn Cảnh, Đặng Văn Cam	Thôn Đèo Hoa	Km18+320	Các hộ đang có tranh chấp đất thu hồi					X	Thi công thông tuyến, liên tuyến
10	Đặng Văn Thu	Thôn Đèo Hoa	Km18+600	Còn 1 nhà mái tôn để trồng cá không được bồi thường nên chưa nhận bồi thường (hộ gia đình đã nhận bồi thường 2 thửa/3 thửa đất)			X	Có mặt bằng lấy đất đắp		
11	Đất Lâm trường Nguyễn Văn trỗi	Thôn Đèo Hoa	Đường nhánh Nút giao ĐH.04	Toàn bộ đường nhánh nút giao chưa hợp xét					X	Có mặt bằng lấy đất đắp
12	Nhiều hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường	Thôn Đèo Hoa	Km18+600 - Km21+197	Đã thẩm định nhưng chưa phê duyệt do vượt kinh phí tổng mức đầu tư Tiểu dự án	X	Để thi công đắp đất thông tuyến				
13	Đặng Văn bốn	Hoa Sơn	Km20+500	Chưa nhận tiền bồi thường, kiến nghị thiếu vật kiến trúc, đã rà soát kiểm kê, nhưng gia đình chưa nhất trí	X	Để thi công đắp đất thông tuyến				
14	Phạm vị chưa GPMB	Hoa Sơn	Km20+500 - Km21+197,5	Chưa có Quyết định					X	Để thi công đắp đất thông tuyến
II	Xã Lang Quán									
1	Lệnh Văn Chân	Thôn 2	Km21+300	Đất nghĩa trang dòng tộc không có sổ đỏ, mô mã đã di chuyển, cần có xác nhận không có tranh chấp trong dòng tộc mới được nhận tiền bồi thường hỗ trợ	X	Để thi công đắp đất thông tuyến				

STT	Họ và tên	Thôn, tổ	Lý trình	Lý do chưa nhận tiền	Đề xuất tiến độ						
					Từ ngày 25/4 - 10/6		Từ ngày 10/6 - 25/6		Từ ngày 25/6 - 10/7		
					Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên	
2	Lệnh Văn Khởi	Thôn 2	Km21+600	Gia đình bị mất sổ đỏ, UBND xã đã có xác nhận không tranh chấp với các hộ xung quanh			X	Đề thi công đắp đất thông tuyến.			
3	Các hộ khu di dân tái định cư: (Nguyễn Văn Chính)	Thôn 9	Km23+302 - Km23 413	Xã Lang Quán chưa họp xét			X	Lấy mặt bằng thi công thông tuyến			
4	Đặng Thùy Linh	Thôn 9	Km23+420 - Km23+ 550	Giấy tờ mua bán đất không đúng quy định			X	Lấy mặt bằng thi công đắp thông tuyến			
5	Nguyễn Văn Đường	Thôn 9	Km23+705 - Km23 +805	Đề nghị kiểm tra lại vật kiến trúc và hoa màu			X	Lấy mặt bằng thi công hầm chui			
III	Xã Tứ Quận										
1	Nguyễn Văn Chuyên	Thôn Khe Đàng	Km24+067 - Km24+238	Do không được bồi thường nhà ở, vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp	X	Lấy mặt bằng thi công					
	Nguyễn Ngọc Luận										
	Bàn Thi Nội										
2	Lý Phúc Thuận	Thôn Khe Đàng	Km24+154 - Km24+340	Do không được bồi thường nhà ở, vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp							
	Đặng Văn Lương										
	Đặng Đình Văn										
	Nguyễn Thị Thanh										
	Đặng Thị Tham										
3	Đặng Thị Hoa	Thôn Khe Đàng	nút giao khe Đàng, Km24+667	Do mất GCN gốc nên không xuất trình được bìa đỏ để nhận tiền							
	Đặng Văn Lương										
	Vi Văn Đàm										
	Vi Văn Quang										

STT	Họ và tên	Thôn, tổ	Lý trình	Lý do chưa nhận tiền	Đề xuất tiến độ					
					Từ ngày 25/4 - 10/6		Từ ngày 10/6 - 25/6		Từ ngày 25/6 - 10/7	
					Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên
4	Tướng Văn Lai	Thôn Khe Đàng	Nhánh nút giao Khe Đàng thị trấn Yên Sơn	Do không được bồi thường nhà ở, vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp			X	Lấy mặt bằng thi công		
	Tướng Xuân Trang	Thôn Khe Đàng								
5	Đặng Thị Tham	Thôn Khe Đàng	Nhánh nút giao Khe Đàng thị trấn Yên Sơn	Do không được bồi thường nhà ở, vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp			X	Lấy mặt bằng thi công		
6	Tướng Văn Thông	Thôn Khe Đàng	Nhánh nút giao Khe Đàng thị trấn Yên Sơn	Đã có Quyết định GPMB không được bồi thường, nhà ở, vật kiến trúc						
	Vi Văn Quang	Thôn Khe Đàng		Đã có Quyết định GPMB do mất số đo gốc						
	Nông Văn Tâm	Thôn Khe Đàng		Đề nghị bồi thường vật kiến trúc trên đất nông nghiệp						
	Nguyễn Văn Lợi	Thôn Khe Đàng		Đề nghị bồi thường vật kiến trúc trên đất nông nghiệp						
7	Nguyễn Văn Minh	Thôn Khe Đàng	Km26+300	Đã có Quyết định GPMB do mất số đo gốc						
	Vi Văn Quang	Thôn Khe Đàng	Km26+400	Đã có Quyết định GPMB do mất số đo gốc						
8	Hoàng Thi Lâm	thôn Đồng Trò	Km26+891 - Km27+ 149	Không được bồi thường nhà ở trên đất					X	Thi công hầm chui
	Vi Văn Nghiêm	thôn Đồng Trò								
	Trần Thị Quỳnh	thôn Đồng Trò		Đã có Quyết định GPMB chưa có mặt bằng tái định cư					X	Thi công hầm chui
	Hà Thị Hiền	thôn Đồng Trò								

STT	Họ và tên	Thôn, tổ	Lý trình	Lý do chưa nhận tiền	Đề xuất tiến độ						
					Từ ngày 25/4 - 10/6		Từ ngày 10/6 - 25/6		Từ ngày 25/6 - 10/7		
					Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên	
	Trần Tử Bình	thôn Đồng Trò									
9	Nguyễn Bá Tĩnh	Thôn Cây Nhãn	Km27+576 Km28+000	Đề nghị bồi thường vật kiến trúc trên đất nông nghiệp	X	Lấy mỏ đất đắp					
	Tạ Văn Vọng	Thôn Cây Nhãn		Không nhất trí bồi thường cây theo mật độ, đề nghị bồi thường cây sấu, cây nhãn							
	Nguyễn Văn Quang	Thôn Cây Nhãn		Đề nghị bồi thường vật kiến trúc trên đất nông nghiệp							
10	Hộ Lê Mạnh Đức	Thôn Cây Nhãn	Km28+244	Đề nghị bồi thường vật kiến trúc trên đất nông nghiệp							
11	Nguyễn Quang Nghĩa	Thôn Cây Nhãn	Km28+625	chưa bồi thường cây hoa màu							
C	Địa phận huyện Hàm Yên										
I	Xã Hùng Đức										
1	Nguyễn Văn Đê	Thôn Khánh Hùng	Km28+650	Đã có Quyết định GPMB đơn giá cây và vật kiến trúc					X	Lấy mặt bằng thi công	
2	Cao Xuân Minh	Thôn Khánh Hùng	Km28+875	Đã có Quyết định GPMB chưa có mặt bằng tái định cư					X	Lấy mặt bằng thi công	
3	Nguyễn Văn Đê	Thôn Khánh Hùng	Km29+450	Đã có Quyết định GPMB đơn giá cây và vật kiến trúc	X	Mỏ đất đắp tận dụng					
4	Trần Văn Tuyên	Thôn Khánh Hùng	Km29+618 - Km29+842	Đã có Quyết định GPMB nhà xây trên đất BHK, đề nghị 1 suất tái định cư			X	Lấy mỏ đất đắp			

STT	Họ và tên	Thôn, tổ	Lý trình	Lý do chưa nhận tiền	Đề xuất tiến độ					
					Từ ngày 25/4 - 10/6		Từ ngày 10/6 - 25/6		Từ ngày 25/6 - 10/7	
					Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên
	Bàng Văn Hiếu Trần Văn Thực			Đã có Quyết định GPMB vật kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp						
5	Lý Văn Báo	Thôn Khánh Hùng	Km29+ 907	Đã có Quyết định GPMB chưa có mặt bằng tái định cư					X	Lấy mặt bằng thi công
6	Hoàng Văn Tiến	Thôn Làng Chăng	Km30+ 000	ý kiến về diện tích không đúng					X	Lấy mặt bằng thi công
7	Bàng Văn Đốc Bàng Thị Phong	Thôn Làng Chăng	Km 30+050	Đã có Quyết định GPMB đơn giá cây và vật kiến trúc	X	Xử lý hàm chui và đất yếu				
8	Nịnh Văn Cảnh Tô Thế Vạn Nịnh Văn Quyết	Thôn Làng Chăng	Km30+550- Km30+870	Đã có Quyết định GPMB chưa có mặt bằng tái định cư					X	Lấy mặt bằng thi công
9	Chưa Phương Ân bồi thường	Thôn Khuân Then	Km31+830 - Km32+ 030	Đã có Quyết định GPMB chưa có mặt bằng tái định cư					X	Lấy mặt bằng thi công
10	Trần Thị Quý Trần Minh Lâm	Thôn Khuân then Thôn Khuân then	Km31+522 Km31+ 657	Đã có Quyết định GPMB chưa có mặt bằng tái định cư					X	Lấy mặt bằng thi công
II	Xã Đức Ninh									
1	Công ty Lâm Nghiệp Tân Phong	Thôn Khánh Hùng	Km32+ 213 - Km32+ 433	Vướng về đất Lâm trường					X	Lấy mặt bằng thi công
2	Lý Văn Đáy	Thôn Khánh Hùng	Km32+440	Chưa GPMB chưa rõ đất Lâm Trường					X	Lấy mặt bằng thi công
3	Lý Xuân Qua Lý Văn Vui	Thôn Khánh Hùng	Km32+620- Km32+776	Đã có Quyết định GPMB chưa có mặt bằng tái định cư					X	Lấy mặt bằng thi công

STT	Họ và tên	Thôn, tổ	Lý trình	Lý do chưa nhận tiền	Đề xuất tiến độ					
					Từ ngày 25/4 - 10/6		Từ ngày 10/6 - 25/6		Từ ngày 25/6 - 10/7	
					Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên
	Lý Văn Rừng	Thôn Làng Chăng								
	Lý Văn Thi	Thôn Làng Đào						X	Lấy mặt bằng thi công	
	Hoàng Đình Tuyên	Thôn Làng Đào								
4			Km34+100 - Km34+600	Chưa có Quyết định					X	Lấy mặt bằng thi công
III	Xã Thái Hòa									
1	Vi văn Thân	thôn Khe Mon	Đường nhánh nút giao QL3B	Liên quan tái định cư						
	Trần Văn Cẩm			Đề nghị kiểm tra lại diện tích, đơn giá cây, vật kiến trúc			X	Lấy MB thi công		
	Trần Văn Giáp			Đề nghị kiểm tra lại diện tích, đơn giá cây, vật kiến trúc						
2	Bàn Văn Kiên	Thôn Khe Mon	Km34+797 - Km35+ 020	Đề nghị kiểm tra lại diện tích, đơn giá cây, vật kiến trúc	X	Lấy mặt bằng thi công thông tuyến				
	Triệu Văn Sách			Đề nghị kiểm tra lại diện tích, đơn giá cây, vật kiến trúc						
	Vi Văn Mạnh			Đề nghị kiểm tra lại diện tích, đơn giá cây, vật kiến trúc						
	Triệu Thị Thuận			Đề nghị kiểm tra lại diện tích, đơn giá cây, vật kiến trúc						
	Vi Văn Dân			Đề nghị kiểm tra lại diện tích, đơn giá cây, vật kiến trúc						
	Vi Văn Chúc			Đề nghị kiểm tra lại diện tích, đơn giá cây, vật kiến trúc						
	Đặng Văn Cao			Đề nghị kiểm tra lại diện tích, đơn giá cây, vật kiến trúc						

STT	Họ và tên	Thôn, tổ	Lý trình	Lý do chưa nhận tiền	Đề xuất tiến độ					
					Từ ngày 25/4 - 10/6		Từ ngày 10/6 - 25/6		Từ ngày 25/6 - 10/7	
					Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên
3	Lý Văn Lương	thôn Khe Mon	Km35+320	Đề nghị kiểm tra lại diện tích, đơn giá cây, vật kiến trúc	X	Lấy đất để đắp				
4	Mỏ Quang	thôn Khe Mon	Km35+517- Km35+867	Đề nghị kiểm tra lại diện tích, đơn giá cây, vật kiến trúc	X	Có mặt bằng để đắp đất				
5	Đào Thị Hoa	thôn Khe Mon	Km35+867- Km36+037 và KM36+ 200 đến Km36+380	Vướng đất Lâm Trường và diện tích đất thu hồi					X	Thi công đường gom để hoàn trả đường cho dân khai thác gỗ
	Trần Đình Mến									
	Bàn Văn Bích									
	Trần Đình Hậu									
	Trần Đình Đông									
	Trần Đình Phong									
6	Hoàng Văn Mùi	thôn Khe Mon	Km36+650, Km36+818	Đề nghị kiểm tra lại diện tích, đơn giá cây, vật kiến trúc			X	Các hộ có đất trên đĩnh đồi, phải đào từ trên xuống		
	Cao Văn Chiến									
	Hoàng Thị Hình									
	Đặng Văn Kiên									
7	Đặng Văn Sinh	thôn Khe Mon	Km36+733	Không đồng ý nhận tiền đền bù						
8	Lương Văn Tiến	thôn Khe Mon	Km37+235	Không đồng ý nhận tiền đền bù	X	Lấy mỏ đất để đắp, để thông tuyến				
9	Lương Văn Thu	thôn Khe Mon	Km 37+340	Không đồng ý nhận tiền đền bù						
10	Trần Văn Thắng	thôn Khe Mon	Km 37+341	Không đồng ý nhận tiền đền bù						
IV	Xã Thành Long									

STT	Họ và tên	Thôn, tổ	Lý trình	Lý do chưa nhận tiền	Đề xuất tiến độ					
					Từ ngày 25/4 - 10/6		Từ ngày 10/6 - 25/6		Từ ngày 25/6 - 10/7	
					Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên
1	Công ty Lâm Nghiệp Tân Phong	Thôn Loa	Km38+130 - Km38 - 275, Km38+ 345- Km38+ 370 Km38+470- Km38+545. Km38+625 - Km38+915	Chưa có quyết định bồi thường			X	Lấy mặt bằng để thi công		
2	Lâm Văn Hân	Thôn Loa	Km39+322	Không đồng ý nhận tiền đền bù	X	Lấy mỏ đất để đắp				
3	Nguyễn Thế Bảo	Thôn Loa	Km39+357	Không đồng ý nhận tiền đền bù						
4	Điền Thị Cường Triệu Văn Thường	Thôn Loa	Km39+687	Vướng mắc với đất Lâm Trường Tân Phong						
5	Công ty Lâm Nghiệp Tân Phong	Thôn Thành Công 1	Km39+695 - Km43+ 260	Chưa có quyết định bồi thường			X	Lấy mặt bằng để thi công		
V	Xã Thái Sơn									
1	15 hộ gia đình chưa mời nhận tiền	Thôn Khôn	Km43+300 - Km44+300	Do liên quan đến đất Lâm trường hội đồng BT đang kiểm tra rà soát lại trước khi chi trả					X	Đề thông tuyến và lấy đất đắp điều phối
2	Hộ ông Hoàng Văn Nhật	Thôn Khôn	Km45+200 - Km45+350	HĐBT đang kiểm tra, xác minh rõ lại diện tích đất thu hồi của gia đình với đất UBND do gia đình đang sử dụng để chi trả tiền bồi thường cho gia đình	X	Đề lấy thẳng tuyến và đắp đất điều phối				
3	Hộ ông Nguyễn Đức Tài	Thôn Khôn	Km45+700 - Km45+900	HĐBT đang kiểm tra, xác minh rõ lại diện tích đất thu hồi của gia đình với đất lâm trường Tân Phong do gia đình đang sử dụng để chi trả tiền bồi thường cho gia đình					X	Đề thông tuyến và lấy đất đắp điều phối

STT	Họ và tên	Thôn, tổ	Lý trình	Lý do chưa nhận tiền	Đề xuất tiến độ					
					Từ ngày 25/4 - 10/6		Từ ngày 10/6 - 25/6		Từ ngày 25/6 - 10/7	
					Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên
VI	Thị trấn Tân Yên									
1	Công ty Lâm Nghiệp Hàm Yên	TDP Đồng Bàng	Km44+300 - Km44+990	Do Tổng công ty chưa thẩm tra xong kinh phí bồi thường hỗ trợ giữa Lâm trường và các hộ dân nhận giao khoán					X	Đề thông tuyến và đắp đất điều phối, thi công hầm chui dân sinh
2	Hộ ông Hà Việt Hưng	TDP Đồng Bàng	Km45+200 - Km45+350	Gia đình đã nhận tiền bồi thường (theo QĐ số 331/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của huyện Hàm Yên). Chưa bàn giao mặt bằng gia đình vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đề nghị phải được nhận tiền bồi thường bổ sung 51 cây cam còn thiếu của gia đình (HĐBT đã có biển bản kiểm tra xác minh, hiện đang hoàn thiện hồ sơ hợp xét cho gia đình)					X	Đề thông tuyến và đắp đất điều phối, thi công hầm chui dân sinh
3	Nguyễn Văn Tạo	TDP Đồng Bàng	Km47+100 - Km47+550	Gia đình đề nghị được bồi thường, hỗ trợ tiền đất thu hồi đang canh tác (đất hiện trên bản đồ do lâm trường Hàm Yên quản lý)					X	Đề lấy thẳng tuyến và đắp đất điều phối
4	Phạm Văn Bắc									
5	Đỗ Văn Hoan									
6	Nhữ Văn Quang	Thôn Bắc Yên	Km49+00	Liên quan tới tái định cư						
VII	Xã Tân Thành									
1	Hộ ông Cao Trọng Hàm và Cao Thị Yên	Thôn Thuốc Hạ 1	Km49+950 - Km50+100	Đề nghị kiểm tra lại diện tích đất thu hồi và xem lại đơn giá bồi thường cây cối cho gia đình			X	Đề lấy thẳng tuyến và đắp đất điều phối		

STT	Họ và tên	Thôn, tổ	Lý trình	Lý do chưa nhận tiền	Đề xuất tiến độ					
					Từ ngày 25/4 - 10/6		Từ ngày 10/6 - 25/6		Từ ngày 25/6 - 10/7	
					Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên
2	Nông Văn Viết	Thôn Thuốc Hạ 1	Km50+500	Vướng đất lâm trường			X	Đề lấy thẳng tuyến và đắp đất điều phối		
3	Hoàng Văn Hồi	Thôn Thuốc Hạ 1	Km50+550	Vướng đất lâm trường			X	Đề lấy thẳng tuyến và đắp đất điều phối		
4	Hoàng Văn Cường	Thôn Thuốc Hạ 1	Km50+580	Vướng đất lâm trường			X	Đề lấy thẳng tuyến và đắp đất điều phối		
5	Nguyễn Văn Dương	Thôn Thuốc Hạ 1	Km50+830	Đề nghị kiểm tra lại diện tích đất thu hồi			X	Đề thông tuyến và đắp đất điều phối		
6	Trần Trọng Giới	Thôn 2 Thuốc Hạ	Km50+850 - Km51+100	Đề nghị xác định lại loại đất bồi thường rừng sản xuất (theo phương án bồi thường) là đất cây lâu năm cho gia đình					X	Đề thống tuyến và đắp điều phối
7	Trần Ngọc Ánh	Thôn 2 Thuốc Hạ	Km50+860	Đề nghị kiểm tra lại diện tích đất thu hồi					X	Đề thống tuyến và đắp điều phối
8	Nông Văn Bắc	Thôn Thuốc Hạ 1	Km50+860	Vướng đất lâm trường			X	Đề thống tuyến và lấy đất đắp điều phối		
9	Trần Văn Mưu	Thôn 2 Thuốc Hạ	Km50+850 - Km51+100	Đề nghị xem lại đơn giá bồi thường cho gia đình (đơn giá bồi thường thấp nhất là vật kiến trúc,...)					X	Đề thống tuyến và đắp điều phối
10	Phạm Quang Bình	Thôn 2 Thuốc Hạ	Km51+400	Xác định lại ranh giới giữa đất rừng và đất ở	X	Đề thống tuyến và lấy đất đắp điều phối				
11	Nguyễn Thành Trang (con tên Liêm)	Thôn 2 Thuốc Hạ	Km51+550 - Km51+650	Bồi thường thiếu hoa màu và vật kiến trúc đường bê tông vào nhà đề nghị phải được nhận tiền bồi thường bổ sung còn thiếu cho gia đình (HĐBT đã có					X	Đề thông tuyến và đắp đất điều phối

STT	Họ và tên	Thôn, tổ	Lý trình	Lý do chưa nhận tiền	Đề xuất tiến độ					
					Từ ngày 25/4 - 10/6		Từ ngày 10/6 - 25/6		Từ ngày 25/6 - 10/7	
					Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên
				biên bản kiểm tra xác minh khối lượng còn thiếu trên, hiện đang hoàn thiện hồ sơ hợp xét cho gia đình)						
12	Vũ Văn Thùy	Thôn 2 Thuộc Hạ	Km51+900	Kiến nghị về diện tích đất thu hồi	X	Đề thông tuyến và đắp đất điều phối				
13	Hộ ông Triệu Văn Tuyên (Triệu Văn Nhi)	Thôn 2 Thuộc Hạ	Km51+900 - Km52+100	Gia đình chưa nhất trí diện tích và đơn giá bồi thường cho gia đình	X	Đề thông tuyến và đắp đất điều phối				
14	Lâm Văn Lượng	Thôn 2 Thuộc Hạ	Km52+300 - Km52+350	Đề nghị kiểm tra lại 01 thửa đất thu hồi đang bồi thường thiếu của gia đình	X	Đề thông tuyến và đắp đất điều phối				
15	Lương Văn Tôn Trần Văn Nguyên	Thôn 2 Thuộc Hạ	Km52+630- Km52+750	Chưa đồng ý về chi phí bồi thường và chưa đúng về diện tích	X	Đề thông tuyến và đắp đất điều phối				
16	Lương Văn Cát	Thôn 2 Thuộc Hạ	Km52+860- Km52+900	Chưa đồng ý về chi phí bồi thường và chưa đúng về diện tích	X	Đề thông tuyến và đắp đất điều phối				
17	Lương Văn Đồng Vi Văn Tuấn Vi Văn Thành	Thôn 2 Thuộc Hạ	Km52+900- Km53+170	Liên quan tới đất lâm trường Tân Thành			X	Đề thông tuyến và đắp đất điều phối		
18	Lương Văn Ngo Phùng Văn Nghị	Thôn 2 Thuộc Hạ	Km53+170- Km53+255	Chưa đồng ý về chi phí bồi thường và chưa đúng về diện tích					X	Đề thông tuyến và đắp đất điều phối
VIII	Xã Phù Lưu									
1	Lương Thị Mai	Ban Nhân	Km57+850	Đề nghị chuyển đổi nhà ở và cấp đất tái định cư do nhà ở gần đường			X	Đề rải vải địa, đắp cát cả đoạn Km57+685 – Km57+785		
2	Bàn Văn Quân	Khâu Linh	Km59+300	Kiến nghị bồi thường đất rừng sản xuất thành cây lâu năm	X					
3	Trương Văn Hanh	Khâu Linh	Km59+450	Kiến nghị đơn giá bồi thường nhà ở và đất ao bị thấp	X	Đề thông tuyến lấy đất đoạn Km59+300 – Km59+500 về				

STT	Họ và tên	Thôn, tổ	Lý trình	Lý do chưa nhận tiền	Đề xuất tiến độ						
					Từ ngày 25/4 - 10/6		Từ ngày 10/6 - 25/6		Từ ngày 25/6 - 10/7		
					Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên	
						đắp Km60+400 – Km60+900					
4	Nguyễn Thị Loan	Khâu Linh	Km59+800	Đề nghị giao đất tái định cư Đề nghị áp giá bồi thường theo giá địa phận xã Minh Dân (đất thuộc địa bàn xã Phù Lưu nhưng được xã Minh Dân cấp GCN quyền sử dụng đất)					X	Đã thông tuyên để thi công, giải quyết để thi công đồng bộ	
IX	Xã Minh Dân										
1	Đỗ Văn Áo Đỗ Thị Hồng Minh Đỗ Văn Phòng Đỗ Thị Trang Đỗ Thị Thương Đỗ Văn Dần	Kim Lãng	Km60+200- Km60+350	Đề nghị giao đất tái định cư					X	Đã thông tuyên để thi công, giải quyết để thi công đồng bộ	
2	Đoàn Xuân Nương	Kim Lãng	Km61+00- Km61+100	Kiến nghị tính lại diện tích đất thu hồi				X	Thông tuyên để lấy đất từ Km61+200 – Km61+700 về đắp đoạn Km60+400 – Km60+900		
3	Phạm Văn Cường Phạm Văn Dũng	Kim Lãng	Km61+200- Km61+300	Kiến nghị tính lại diện tích đất thu hồi				X			
4	Trần Thị Bích	Kim Lãng	Km61+550- Km61+680	Đất của ông Thủy chuyển nhượng cho bà Bích sau thời điểm thông báo thu hồi đất				X			
5	Hoán Thiên Tình Hoàng Thị Đèo	Kim Lãng	Km63+00- Km63+230	Đề nghị giao đất tái định cư					X	Đã thông tuyên để thi công, giải quyết để thi công đồng bộ	

STT	Họ và tên	Thôn, tổ	Lý trình	Lý do chưa nhận tiền	Đề xuất tiến độ					
					Từ ngày 25/4 - 10/6		Từ ngày 10/6 - 25/6		Từ ngày 25/6 - 10/7	
					Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên
X	Xã Minh Khương									
1	Tướng Văn Chương	Ngòi Hạp	Km65+240	Gia đình chưa thống nhất cử được người đại diện nhận tiền	X	Thông tuyến, thuận tiện cho việc vận chuyển đất đắp điều phối				
2	Tướng Văn Chuyên	Ngòi Hạp	Km65+242	Do vướng mắc về việc bị thu hồi đất nhưng chưa nhận đc thông báo dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ, vướng mắc về đất lúa gia đình đã sử dụng từ năm 1970 đến nay nhưng chưa có trong biên bản dự thảo, gia đình cũng đã nộp thuế sử dụng đất hàng năm đầy đủ. Vướng mắc liên quan đến đất lâm trường trả ra tại thửa 4,1,16,17,31 TBD số 10.			X	Thông tuyến, thuận tiện cho việc vận chuyển đất đắp điều phối		
3	Tướng Văn Chính	Ngòi Hạp	Km65+300	Chưa nhất trí với mức hỗ trợ nhân 3 lần về đất, đề nghị mức hỗ trợ nhân 5 lần giá trị bồi thường về đất			X	Lấy mỏ đất để đắp, để thông tuyến thi công đồng bộ		
4	Tướng Văn Tiếp	Ngòi Hạp	Km65+270	Do trong thông báo dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư chưa có thu hồi đất ở của gia đình. Do vướng mắc liên quan đến đất lâm trường trả ra tại thửa 4,1,16,17 TBD số 10.			X	Phạm vị hàm chui dân sinh		
5	Vi Văn Thiên	Ngòi Hạp	Km65+540	Chưa nhận tiền, do thửa đất nằm trong đất lâm trường trả ra tại thửa 8,9,5,10 TBD số 9			X	Thông tuyến, thuận tiện cho việc vận chuyển đất đắp điều phối		

STT	Họ và tên	Thôn, tổ	Lý trình	Lý do chưa nhận tiền	Đề xuất tiến độ					
					Từ ngày 25/4 - 10/6		Từ ngày 10/6 - 25/6		Từ ngày 25/6 - 10/7	
					Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên
6	Lục Văn Sách	Ngòi Hạp	Km65+600	Do vướng mắc liên quan đến đất lâm trường					X	Thông tuyến, thuận tiện cho việc vận chuyển đất đắp điều phối
7	Đặng Văn Phẩm	Cao Phạ	Km66+134	Có vướng mắc về hệ số vật kiến trúc giảm so với phương án dự thảo bồi thường do giảm hệ số xây dựng từ 1,015 xuống 0,092 sau khi thẩm định, hệ số chuyển đổi nghề giảm từ nhân 5 xuống nhân 3. tại thửa 18 diện tích 6043,8 m2 xuống 3 lần do đất nằm ngoài đất CLN, khu vực được cấp GCNQSDĐ (ngày 09/5/2024 UBND xã đã tổ chức tuyên truyền vận động)			X	Thông tuyến, thuận tiện cho việc vận chuyển đất đắp điều phối		
8	Lý Văn Kim	Ngòi Hạp	Km66+140	Vướng mắc tranh chấp đất đai với hộ Lý Văn Hương	X	Thông tuyến, thuận tiện cho việc vận chuyển đất đắp điều phối				
9	Vũ Công Viên	Minh Hà	KM67+410	Chưa nhất trí với đơn giá cây cối hoa màu	X	Thông tuyến, thuận tiện cho việc vận chuyển đất đắp điều phối				
10	Hoàng Văn Trường	Minh Hà	KM67+510	Chưa nhất trí với đơn giá bồi thường vật kiến trúc lưới B40	X	Lấy mô đất để đắp, để thông tuyến thi công đồng bộ				
11	Trần Quốc Cường	Cầu Cao 1 (Đất Minh Khương)	Km68+395 Km68+095	Không nhất trí về đơn giá bồi thường đất, Vướng mắc liên quan đến đất lâm trường			X	Thông tuyến, thuận tiện cho việc vận chuyển đất đắp điều phối		

STT	Họ và tên	Thôn, tổ	Lý trình	Lý do chưa nhận tiền	Đề xuất tiến độ					
					Từ ngày 25/4 - 10/6		Từ ngày 10/6 - 25/6		Từ ngày 25/6 - 10/7	
					Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên
12	Nguyễn Văn Ngọc	Thăm Bon	Km68+250	Chưa nhận tiền bồi thường, do không đồng ý với số lượng kiểm kê cây trồng trên đất là cây sơn ta 12 năm tuổi đường kính trên 20cm và cây quế là 4 năm tuổi.	X	Lấy mỏ đất để đắp, để thông tuyến thi công đồng bộ				
13	Lê Việt Cường	Cầu Cao 1 (Đất Minh Khương)	Km68+425	Chưa nhất trí với mức hỗ trợ nhân 3 lần về đất, đề nghị mức hỗ trợ nhân 5 lần giá trị bồi thường về đất			X	Thông tuyến, thuận tiện cho việc vận chuyển đất đắp điều phối		
14	Nguyễn Văn Kỳ	Cầu Cao 1 (Đất Minh Khương)	Km68+550	Vướng mắc liên quan đến đất lâm trường			X	Thông tuyến, thuận tiện cho việc vận chuyển đất đắp điều phối		
15	Trần Văn Thiên	Cầu Cao 1	Km69+525	Vướng mắc liên quan đến đất lâm trường			X	Thông tuyến, thuận tiện cho việc vận chuyển đất đắp điều phối		
16	Nguyễn Văn Thông	Cầu Cao 1 (Đất Minh Khương)	Km68+690	Vướng mắc liên quan đến đất lâm trường			X	Thông tuyến, thuận tiện cho việc vận chuyển đất đắp điều phối		
17	Đặng Văn Chính	Cầu Cao 1 (Đất Minh Khương)	Km68+900	Vướng mắc liên quan đến đất lâm trường					X	Thông tuyến, thuận tiện cho việc vận chuyển đất đắp điều phối
18	Bàn Văn Tuấn	Cầu Cao 1 (Đất Minh Khương)	Km68+920	Vướng mắc liên quan đến đất lâm trường			X	Thông tuyến, thuận tiện cho việc vận chuyển đất đắp điều phối		

STT	Họ và tên	Thôn, tổ	Lý trình	Lý do chưa nhận tiền	Đề xuất tiến độ					
					Từ ngày 25/4 - 10/6		Từ ngày 10/6 - 25/6		Từ ngày 25/6 - 10/7	
					Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên
19	Nguyễn Văn Thiên	Cầu Cao 1 (Đất Minh Khương)	Km69+157	Vướng mắc liên quan đến đất lâm trường			X	Thông tuyến, thuận tiện cho việc vận chuyển đất đắp điều phối		
XI	Xã Bạch Xa									
1	Nông Văn Tám	Nà Quan	Km71+050- Km71+170, Nhánh 2, Nhánh 3	Đề nghị xem xét kiểm tra phần đất xung quanh nhà, vị trí loại đất, vị trí nhà và đất thổ cư.			X	Phạm vi nút giao, khối lượng đất đắp lớn, có ămtj bằng xây dựng trạm trộn		
2	Hộ ông Nông Văn Nam	Nà Quan	Nhánh N1, Km0+135- Km0+164	Đề nghị kiểm tra xác minh lại tuyến đường bê tông vào nhà, làm rõ cụ thể đường thuộc Nhà nước đầu tư hay của riêng gia đình làm			X	Phạm vi thi công nhánh nút giao, chưa có đường thông tuyến nhánh		
3	Ông Nông Văn Lực	Nà Quan	Km70+560- Km70+706 Km0+615- Km70+740, Nhánh N1	- Đề nghị kiểm tra đất thổ cư, đất vườn liền kề nhà ở. - Thiếu đất thu hồi đất bờ ao. - Thiếu cây quế (khoảng 70 cây). - Chưa nhất trí với đơn giá bồi thường về đất còn thấp.						
4	Bà Hoàng Thị Tình	Phù Hương	Nhánh N1, Km0+135- Km0+164	- Đề nghị xem xét kiểm tra tum cầu thang, trụ cột chờ trên mái tầng 2, hành lang tầng âm và các hạng mục vật kiến trúc khác. - Kiểm tra lại vị trí đất được hỗ trợ. - Chưa nhất trí do thiếu tài sản					X	Phạm vi thi công nút giao nhanh nối từ đường ĐT189
5	Hộ ông Triệu Văn Cương (Triệu Văn Tần)	Thôn Làng Chang	Km73+200- Km73+300	Đề nghị giải quyết thừa đất thủy sản hộ gia đình đang sử dụng (nguồn gốc đất đang xác định là đất Hợp tác xã)	X	Phạm vi đắp lớn, thông tuyến.				
6	La Quang Chính	Làng Chang	Km73+440- Km73+535	Chưa nhất trí với đơn giá bồi thường về vật kiến trúc còn thấp					X	Phạm vi làm hầm chui dân sinh.

STT	Họ và tên	Thôn, tổ	Lý trình	Lý do chưa nhận tiền	Đề xuất tiến độ					
					Từ ngày 25/4 - 10/6		Từ ngày 10/6 - 25/6		Từ ngày 25/6 - 10/7	
					Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên	Đối tượng	Lý do ưu tiên
7	Nông Thị Hiên	Phòng Trao	Km75+295- Km75+410	Chưa nhất trí với đơn giá đền bù vật kiến trúc còn thấp; Do thiếu tài sản vật kiến trúc, cây cộ tính nhằm tuổi cây, thác mắc về đất.			X	Thông tuyến, thuận tiện cho việc vận chuyển đất đắp		