

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra công tác chuẩn bị năm học 2024-2025 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh và Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Ngày 13/8/2024, đồng chí Hoàng Việt Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, kiểm tra công tác chuẩn bị năm học 2024-2025 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang,

Dự làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài Nguyên và Môi trường; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; lãnh đạo Ban Giám hiệu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và nghe báo cáo của các chủ đầu tư về tiến độ thực hiện dự án; công tác chuẩn bị năm học mới của lãnh đạo nhà trường; các ý kiến tham gia, thảo luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

Biểu dương chủ đầu tư, các nhà thầu thi công, tư vấn và các đơn vị liên quan đã chủ động tổ chức triển khai dự án Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cơ bản đảm bảo yêu cầu tiến độ theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 152/TB-UBND ngày 27/12/2023. Tuy nhiên, để đảm bảo đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất cho các trường vào năm học mới vẫn còn một số hạng mục thuộc dự án Trường THPT Chuyên Tuyên Quang chưa đủ điều kiện để bàn giao đưa vào sử dụng. Đối với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh, các hạng mục nhà ở ký túc học sinh tiến độ rất chậm, khối lượng công việc còn lớn; công tác đảm bảo chỗ ở, sinh hoạt cho học sinh chuẩn bị vào năm học mới rất khó khăn.

Để kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc thi công, hoàn thành xây dựng các dự án theo đúng tiến độ, phục vụ cho năm học mới 2024-2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Đối Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư xây dựng) đôn đốc nhà thầu thi công huy động các nguồn lực, thiết bị, vật tư, nhân công tập trung thi công công trình đảm bảo đúng kỹ thuật, chất lượng và tiến độ dự án, trong đó yêu cầu hoàn thành các hạng mục cải tạo sửa chữa nhà ở ký túc xá học sinh nam, học sinh nữ, nhà công vụ, nhà ăn xong trước ngày 25/8/2024.

2. Đối với dự án xây dựng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang

2.1. Sở Giáo dục và Đào tạo đôn đốc:

- Nhà thầu thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi tiếp tục khẩn trương thi công hoàn thiện các hạng mục công trình ngoài trời (sơn hoàn thiện bên ngoài nhà, sân vườn, đường nội bộ, cây xanh,...); hoàn thiện các thủ tục đấu nối, nghiệm thu kỹ thuật, hệ thống PCCC công trình, công tác hồ sơ hoàn công,... để công trình được bàn giao đưa vào sử dụng theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp.

- Trường THPT Chuyên Tuyên Quang khẩn trương hoàn thiện thủ tục và triển khai gói thầu vận chuyển thiết bị, đồ dùng của Trường từ cơ sở cũ sang cơ sở mới.

2.2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng theo chức năng quyền hạn có trách nhiệm hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện thủ tục cấp phép môi trường, công tác nghiệm thu, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình đảm bảo đúng quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiện các thủ tục ứng vốn cho dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật, hoàn thành trước ngày 31/8/2024.

Trên đây là Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc, kiểm tra công tác chuẩn bị năm học 2024-2025, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; | (Báo cáo)
- Các cơ quan, đơn vị tham dự;
- Chánh, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTXD. (TPL)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Ngô Mạnh Hùng

