

Số: 137/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 8 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Kết luận tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) về Chương trình "Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn" tỉnh Tuyên Quang

Ngày 23 tháng 8 năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình "Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn" vay vốn ODA và viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển Châu Á trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang chủ trì, làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) về Chương trình "Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn" tỉnh Tuyên Quang.

Dự làm việc có các đồng chí: Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình "Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn" vay vốn ODA và viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Phát triển Châu Á trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (theo Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 15/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh); lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Sau khi nghe Sở Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các trạm y tế xã thuộc Chương trình; ý kiến tham gia, thảo luận, góp ý của các đồng chí trong Đoàn công tác và các đại biểu dự làm việc.

#### Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

Việc triển khai dự án thực hiện đến nay là rất chậm so với kế hoạch đề ra của Ban Quản lý Chương trình Trung ương - Bộ Y tế (dự án chưa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi), ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện chung của Chương trình và khả năng giải ngân vốn đầu tư của dự án. Để kịp thời khắc phục những tồn tại, thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý đầu tư xây dựng và đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng hoàn thành dự án, giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh:

- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Chương trình Trung ương, Bộ Y tế (CPMU) trong việc tổ chức quản lý thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và của Chương trình.

- Xây dựng biểu đồ tiến độ chi tiết thực hiện dự án đảm bảo dự án khởi công trước ngày 15/12/2024. Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 26/8/2024.

- Tập trung cao độ quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu vận đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, hồ sơ cấp giấy phép môi trường; kiểm soát chặt chẽ chất lượng hồ sơ do tư vấn lập, tránh trường hợp trình thẩm tra, thẩm định, thẩm duyệt phải chỉnh sửa nhiều lần làm kéo dài thời gian. Thực hiện kết hợp song song, đồng thời các công việc và chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để rút ngắn tối đa thời gian lập, thẩm định, thẩm duyệt các hồ sơ có liên quan.

- Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện: Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Sơn Dương và các cơ quan đơn vị liên quan hoàn thành phê duyệt toàn bộ đồ án quy hoạch chi tiết các trạm y tế xã thuộc Chương trình **trước ngày 10/9/2024**.

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc không đảm bảo tiến độ thực hiện, chất lượng công trình và kết quả giải ngân vốn đầu tư theo đúng yêu cầu của Chương trình.

**2. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường:** Chủ động phối hợp với chủ đầu tư trong quá trình thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, hồ sơ cấp giấy phép môi trường, đảm bảo tiến độ thực hiện Chương trình theo kế hoạch đề ra.

**3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:** Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí các nguồn vốn đảm bảo theo đúng tiến độ thực hiện và quy định của Chương trình.

**4. Sở Y tế (cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Chương trình):**

- Có trách nhiệm phối hợp, đôn đốc, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư theo đúng tiến độ đề ra; kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định.

- Giao đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình trực tiếp theo dõi tiến độ thực hiện của dự án theo kế hoạch đề ra; tổng hợp, báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình kết quả thực hiện **trước 16h00' hằng ngày**.

**5. Ủy ban nhân dân huyện:** Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Sơn Dương

Khẩn trương hoàn thành phê duyệt toàn bộ đồ án quy hoạch chi tiết các trạm y tế xã thuộc Chương trình trên địa bàn quản lý, hoàn thành xong **trước ngày 10/9/2024**. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

**6. Các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, chủ động phối hợp giải quyết và đẩy nhanh tiến độ các công việc có liên quan đến lĩnh vực phụ trách để Chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng, mục tiêu đầu tư đề ra.**

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB);
- Ban QLCT Trung ương, Bộ Y tế (CPMU);
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN;
- UBND huyện: Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang, Sơn Dương;
- Lưu: VT, ĐTXD. (D)

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Ngô Mạnh Hùng**